PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025

No. DEL PROYECTO	PROTECTOS	2016	2017	2018	BANCO DE PROYECTOS	No. DEL SECOP	No. DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	PLAZO DIAS	ESTADO	% DE AVANCE	EVDENCIA	2016	2017	2018
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL						1													
ABAL000	Communication you Rehabilization de Alexandelledos Sambarios y Phuleders Face 1 CAMBIO PROFECTIO: Resolución No. 27 de 2017 de partir de professor de CAMBIO PROFECTIO: Resolución No. 27 de 2017 de partir de CAMBIO PROFESSOR DE	\$ 537,989,635			MENC079-2017	70 de 2017	CONSTRUCCION ALCANTARLIADO PLIAVA, DE LA CALLE 48 ENTRE CARRESTA 91 MAN DE BARRO VILAGRES 91 Y REPAREUTACIÓN DEL CARROTRO LA CALLAMENTA DE LA CALLE 48 ENTRE CARROTRO DE BARRO VILA DE LEYA DE MANCIPO DE BARROACABETRIBEJA.	TECNICONSTRUCCIONES BR S.A.S	\$ 596,058,239.00	\$ 56,872,507,00	\$ 662,530,746.00	\$ 662,500,726.00	TRES MESES	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE GIBRA Q DE JANO DE 2017) ACTA DE RICOLO (7 DE JANO DE 2017) ACTA DE RICOLO (8 DE JANO DE 2017) ACTA DE RICOLO (8 DE JANO DE 2017) ACTA DE RICOLO (8 DE JANO DE 2017) ACTA ACADE RICOLO PARA LA DE SEPTEMBRE DE 2017) ACTA ACLIARATIONA ACTA PRAIL, BITE DOTTUBRE DE 2017) ACTA DE LIDUIDACIÓN (11 DE COTTUBRE DE 2017) ACTA DE LIDUIDACIÓN (11 DE COTTUBRE DE 2017)		100.00%		
		\$ 1,729,428,520	\$1,875,000,000	\$1,900,000,000	2017/2019	MENC085-2017	Contrato de Obra Publica No 76 de 2017	CONTRUCIONI TRAMO DE ALCANTARILLADO PLIVAN. BI LA CALLE TI CON CARRERA AI DEL BARRO CAMANDO DE SAN SAUSSTRE, CONSTRUCCIÓN TRAMO ACANTRICLADO PAVALE DI LA CALLE TO CON CORRERA TO EL CARRERA NA DIFERE CALLES SI Y Y DEL RAMOS TORCOCRANA Y CONSTRUCCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUYAL DE ILA CARRERA SE DEL CARRETA DEL SAUSSTRE CARRETA DEL CONTROLLA CARRERA SE CONTROLLA DEL SAUSTRE CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL SAUSTRE CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL SAUSTRE CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA DEL CARRETA	RONALD GUSTAVO RAMIREZ CONTRERAS	\$ 285,549,179.00	\$.	\$ 285,549,179.00	\$ 285,420,753.00	TRES MESES	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE CIBRA (OT DE JANIO DE 2017) ACTA DE RACIO (EM 21, ADO DE 2017) ACTA DE RACIO (EM 21, ADO DE 2017) ACTA DE LOUISMACON (EM 21, ADO DE 2017) ACTA DE LOUISMACON (EM 25 DEPTEMBRE DE 2017)			
ABAL031	Construcción y/o Rehabilitación de Alcartarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2			\$ 989,575,377																
ABAL001	Combicción Tamo de Alcastralisto Sentario en el Barro Délen del Munispo de Barracciónnejo Interiodo No. 30 la 2017 - Verenigias del proyecto Comisoción Assantalisto Saulanio Balan i Balan No. 15 de prepara Commissión de Alcastralista Saulanio de la Calo 71 Barro Ascados NO. 15 de la prepara Commissión de Alcastralista Saulanio de la Calo 71 Barro Ascados		\$ 117,831,761		2011/02/02	MENC029-2018	Contrato de Obra No. 14 de 2018	CONSTRUCCIÓN ACANTAGLIAGO SANTAGO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO JENISALEN DEL BUNNEPO DE BARRANCASERNIEJA	CARLOS ALBERTO SANABRIA MONSALIVE	\$ 117,633,175.00	\$.	\$ 117,633,175.00	\$ 117,572,851.00	60	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (AL DE ENERO DE 2018) ACTA DE RICOD DE FEBRIRO DE 2018) ACTA DE RICOD FAMIL (HI DE MACO DE 2018) ACTA DE RICOD FAMIL (HI DE MACO DE 2018) ACTA DE LIGUIDACCIA (HI DE ABRIL DE 2019)		100%	
ABAL003	Continución Alcartarillado Santario Barro Bitasa del Chente del Municipio de Barrancabermaja JAMBIO PROTECTIO: Resolución Na. 277 de 2017 Jambio de valor del proyecto aumento de \$750.000,000 a \$544.817.599		\$ 546,877,599		201702019	MENC153-2017.	Contrato de Obra No. 98 de. 2017.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARO EN EL BARRO BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERINEJA	UNION TEMPORAL BRISAS DEL ORIENTE	\$ 546,597,388.00	s .	\$ 546,597,388.00	\$ 546,548,499.00	90	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE NICIO (1 DE NOMEMBRE DE 2017) ACTA PARCIA. No. 1 (13 DE DICEMBRE DE 2017) ACTA DE RECIDO TONAL (1 DE FEBRETO DE 2019) ACTA DE L'OLOMO DE ABRIL DE 2018)		100%	
ABAL004	Continucción Alcardanillado Sanitar o Barro Cidinac del Nurse del Municipo de Barrarcabermejo AMBIO PROTECTO: Resolucción No. 273 de 2017 Juntido de veder del prospecto automató de 1500 000 000 1000, 2000 2000, 2000		\$ 696,557,789		201702018	MENC114-2017.	Contrato de Obra No. 97 de. 2017	CONSTRUCCIÓN ALCANTARELADO SANITARO EN EL BARRIO COLINAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO COLINAS DEL NORTE	\$ 695,423,658.00	s .	\$ 695,423,658.00	\$ 693,410,186.00	90	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017) OTRO SI ACLARATORIO (26 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE NICIO (31 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA PARCILI. No. 1 (11 DE DICEMBRE DE 2017) ACTA DE RECORD FAIL (31 DE ENERS DE 2018) ACTA DE REC		100%	

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025

	PROYECTOS	2016	2017	2018			No. DE CONTRATO	OSJETO	NOMBRE DEI CONTRATISTA				VALOR EJECUTADO	PLAZO		% DE AVANCE	EVIDENCIA	2916	2017	
No. DEL PROYECT	PROTECIUS	2016	2011	2016	BANCO DE PROYECTOS	No. DEL SECOP	No. DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	DIAS	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	2016	2017	2018
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.																			
ABAL007	Construcción Alcasterilado Plasal en la Carrera 28 y en la Cale 34 con carrera 27 del Barto Cudadela Cincuentenero y Pelosopación de su Tierno de Alcasterilado Santario en la Cale 34 del Barto Cudadela Cincuentenero del Municipio de Barrancaberrera.	\$103,349,009			201402032	MENC091-2016	Contrato de Trabajo de Obra. Pública No. 87 de 2016	CONSTRUCCIÓN ALCANTARLIADO PLUVAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRO CUBADELA CINCUENTENARO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARLIADO SANITARO EN LA CALLE 34 DEL BARRO CUBADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	INGENIEROS DE SANTANDER L'IDA	\$ 102,903,463.00	\$0.00	\$ 102,903,463.00	\$102,896,268.00	60	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (12 DE MAYO DE 2016) ACTA DE NICIÓ 21 DE MAYO DE 2016) ACTA DE ENTREGA Y RECEBO FRAL (1 DE JULIO DE 2016) ACTA DE ENTREGA Y RECEBO FRAL (1 DE JULIO DE 2016) ACTA DE LIQUIDACIÓN (4 DE AGOSTO DE 2016)	100%		
ABAL008	Construcción Alcantadilado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja			\$ 800,000,000																
ABAL011	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha.			\$ 290,000,000	201602029															
ABAL013	Construcción Tamo de Alcantarillado Pluvid en la Calle 57 del Barrio Primoro de Mayo del Municipio de Barancaborneja		\$ 126,386,085		201302079	MENC102-2017	Contrato de Obra Publica No. 94 de 2017	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARLLADO PLUYVAL EN LA CALLE 57 DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERNIEJA	RONALD GUSTAVO RAMREZ CONTRERAS	\$ 193,694,406.00	\$ 0.00	\$ 193,694,406.00	\$ 193,693,600.00	90	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (11 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE INICIO (19 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (4 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DICIEMBRE DE 2017)		108%	
ABAL014	Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso			\$ 160,000,000																
ABAL015	Construcción Alcantellado Sentario Barrio Los Comuneros		\$80,000,000		201702013	MENC090-2017	Contrato de Obra Publica No. 077 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARLLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 46 CON DACIONAL SI DEL BARRIO COMILNEROS DEL MUNICPIO DE BARRANCABERNIEJA	CARLOS ALBERTO SANABRIA MONSALVE	\$ 90,157,791.00	\$0.00	\$90,157,791.00	\$ 90,160,801.00	60	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (01 DE AGOSTO DE 2017) ACTA DE NICO (10 DE AGOSTO DE 2017) ACTA PARCIA. No. 1 (5 DE SEPTEMBRE DE 2017) ACTA DE ENTREGA Y RECIBIO FIANT, 13 DE SEPTEMBRE DE 2017) ACTA DE L'INGERA Y RECIBIO FIANT, 13 DE SEPTEMBRE DE 2017)		108%	
ABAL017	Construcción Alcantatillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen			\$ 150,000,000																
ABAL018	Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Camera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Sanitander del Municipio de Barrancabermeja		\$ 157,204,912		201402008	MENC108-2017	Contrato de Obra Publica No. 96 de 2017	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARLLADO SANTARIO EN LA CARRERA 37 ENTRE CALLES 94 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	TRESA INGENIERIA SAS	\$ 157,172,372.00	\$ 0.00	\$ 157,172,372.00	\$ 157,170,495.00	90	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (24 DE OBTUBRE DE 2017) ACTA DE NICIO (31 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA FARIL (10 DE DICEMBRE DE 2017) ACTA FARIL (11 DE DICEMBRE DE 2017)		100%	
ABAL019	Construcción Estructuras da Alcantarillado en el Município de Barrancabermeja, Fase 1	\$1,000,516,111			201602005	MENC040-2016	Contrato de Otras Publica No. 43 de 2015	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARLLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	UNION TEMPORAL ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 2016	\$1,000,392,606.00	\$0.00	\$ 1,000,392,606.00	\$ 1,000,297,636.00	365	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (1 DE MARZO DE 2016) ACTA DE NICO (5 DE MARZO DE 2016) ACTAS PARCILLES ACTAS PARCILLES ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (20 DE ENERO DE 2017) ACTA DE ENTREGA Y (10 DE MARZO DE 2017)	100%		
ABAL020	Construction Educuturas da Alcamarillado en el Municipio de Barancaberreigo Fase 2		\$863,157,410		201702001	MENC025-2017	Contrato de Obra Publica No. 33 de 2017.	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARLIADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEIA	U.T. ESTRUCTURAS DE ALCANTARELIADO 2017	\$ 883,067,227.00	\$0.00	\$ 883,067,237.00	\$883,056,505.00	365	LIQUIDADO	100,00%	CONTRATO DE OBRAI (16 DE MARZO DE 2017) ACTA DE NICO (2015 MARZO DE 2017) ACTA DE NICO (2015 MARZO DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE JUMNO DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE JUMNO DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 2010 E ACQUESTO DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 2010 E SEPTEMBRE DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE DE DECEMBRE DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE DE DECEMBRE DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE DE DECEMBRE DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE DE DECEMBRE DE 2017) ACTA PARCIUN. IN 5 DE DE DECEMBRE DE 2018) ACTA PARCIUN. IN 5 DE DE DECEMBRE DE 2018)		100.00%	
ABAL021	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3			\$ 1,015,608,586	201802001	INVP003-2018	Contrato de Obra Publica No. 40 de 2018	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARLLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	U.T ESTRUCTURAS DE ALCANTARILIADO 2018	\$ 1,015,544,689.00	\$ 0.00	\$1,015,544,689.00		12 meses	EN EJECUCIÓN	0.00%	CONTRATO DE OBRA (16 DE MARZO DE 2018) ACTA DE NICIO (4 DE ABRIL DE 2018)			
	MINI PTAR																			
ABAL029	Adecuación de las misi PTAR's del Municipio de Barrancaberregia (glate proyecto Cormagatelens \$1.796.59.545)	\$7,500,000,000			201602008	LICO01-2016	Contrato de Okra Publica No. 83 de 2015	ADECUACION OFERACIÓN Y MANTENMENTO DE LAS MINPTARS DEL MUNICIPO DE BARRANCABERNEJA - Converto Interactivamientario 1 40/16/2015	UNION TEMPORAL CONSTRUPTAR	\$7,231,586,314	\$2,927,866,396	\$ 10,159,432,680	\$ 10,159,412,762.00	12 MESES + 3 MESES = 15 MESES	LIQUIDACIÓN	100.00%	CONTRATO CO CORE A DE CANTO DE 2019 ACTA DE RECOLT (DE SAN DE EXPENSE DE LA CANTO DE 2019 ACTA DE RECOLT (DE SAN DE CANTO DE 2019 ACTA DE RECOLT (DE SAN DE CANTO DE 2019 ACTA DE RECOLT (DE SAN DE CANTO DE 2019 ACTA DE 2019 ACT	100%		
	Optimización Mini PTARs	\$ 1,335,445,336	\$1,631,247,563														CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			

CORTE POR AÑO	100.00%	100.00%	0.00%
CORTE A JUNIO 30 DE 2018	100	.00%	