

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER, CONTRALORIA
DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ACTA 016 Mesa de Trabajo Virtual- DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN,
SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, PUESTA EN MARCHA,
PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE – DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA- **CONTRATO EN EJECUCION****

FECHA: febrero 20 de 2025
LUGAR: Virtual Plataforma Teams
HORA: 9:00AM

OBJETIVO

Realizar seguimiento a los compromisos pactados con los diferentes actores y gestores involucrados en la obra: DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE – DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-, suscrito bajo CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 134 DE 09/09/2016., a fin de concretar acciones que permitan esclarecer el estado actual del proyecto.

La Contraloría General de la República, con el propósito de que el control fiscal contribuya a la gerencia efectiva de los recursos públicos y dentro de su política de control fiscal participativo, convoca, preside y concluye con la presente acta de seguimiento a compromisos, para lo cual toma como fundamento la información presentada por las entidades convocadas en este espacio de concertación y por su parte la ciudadanía organizada realiza el seguimiento y control social a lo aquí pactado.

PARTICIPANTES

Listado Anexo

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO

La Contraloría General de la Republica CGR, reitera su rol en las Intervenciones de Control Fiscal Participativo y del acompañamiento que esta realiza en este tipo de proyectos. Se realiza lectura del acta anterior y se procede a la revisión de compromisos asumidos en reunión anterior.

COMPROMISOS ANTERIORES

1. Seguimiento permanente al proyecto en avance de obra
RESPONSABLE: Contratista
PLAZO: febrero 28 de 2025
TRAMITE
2. Se realizo reunión virtual, se presenta el avance obra a 31 de diciembre de 2024, respeto al recurso para la interventoría, ya fue gestionado con la alcaldía, y están asegurados los recursos, sobre el permiso ambiental, se va a colocar por parte de aguas de Barrancabermeja una acción de nulidad, para la cual tienen hasta el 25 de marzo para colocarla, y sobre el tema de gestión predial se hará una próxima reunión el 29 de enero para tratar este tema específicamente
RESPONSABLE: Aguas de Barrancabermeja
PLAZO: febrero 28 de 2025
TRAMITE

- Cumplimiento el cronograma de trabajo por parte del contratista para cumplir con los tiempos establecidos para la entrega en junio de 2027
RESPONSABLE: Contratista
PLAZO: febrero 28 de 2025
TRAMITE

COMPROMISOS 20 DE FEBRERO DE 2025

- Seguimiento permanente al proyecto en avance de obra
RESPONSABLE: Contratista
PLAZO: marzo 31 de 2025
TRAMITE
- Se realizo reunión virtual, se presenta el avance obra a 31 de enero de 2025, sobre el permiso ambiental, se va a colocar por parte de aguas de Barrancabermeja una acción de nulidad, para la cual tienen hasta el 25 de marzo para colocarla.
RESPONSABLE: Contratista-Interventoría-Aguas de Barranca
PLAZO: 31 de marzo de 2025
TRAMITE
- Cumplimiento el cronograma de trabajo por parte del contratista para cumplir con los tiempos establecidos para la entrega en junio de 2027
RESPONSABLE: Contratista-Interventoría
PLAZO: marzo 31 de 2025
TRAMITE

ASISTENTES

2. Participantes

Nombre	Primera entrada
Nelson Darío Espitia Rodríguez (CGR)	2/20/25, 8:53:17 AM
Gustavo Calderón Silva (Externo)	2/20/25, 8:56:26 AM
Raúl Eduardo Barba Rueda	2/20/25, 9:00:11 AM
yo lima salcedo aganes	2/20/25, 9:01:43 AM
Mario Daniel Hernández Fleischer (Externo)	2/20/25, 9:03:25 AM
Paola Andrea (No comprobado)	2/20/25, 9:07:34 AM
Jessica (No comprobado)	2/20/25, 9:08:14 AM
Ambiental PTARSS (No comprobado)	2/20/25, 9:09:41 AM
Gina Tatiana Gómez Herrera (CGR)	2/20/25, 9:11:10 AM
Carlos Andrés Rojas Duran (Externo)	2/20/25, 9:11:28 AM
Édison S (No comprobado)	2/20/25, 9:11:58 AM
RENE RAMIREZ ALONSO	2/20/25, 9:12:27 AM
Programación - CPTARSS (No comprobado)	2/20/25, 9:28:40 AM
Ing. Julio Gordillo C. (No comprobado)	2/20/25, 9:32:41 AM
Marcela Sáenz	2/20/25, 9:45:49 AM

