

**PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ACUEDUCTO 2016 - 2025**  
**CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	TOTAL	2016	2	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA
			2016	2017							
<b>CAPTACIÓN</b>											
0001	Construcción de Obras de Contingencia para la Estanqueidad de la Ciénaga San Silvestre Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del Fenómeno del Niño	\$ 152,173,192	\$ 152,173,192		201601004	<a href="#">Contrato de Trabajo de Obra Pública No. 8 de 2016</a>	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA ESTANQUEIDAD DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DURANTE EN PERIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO	\$ 102,960,087.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0004	Repotenciación de cinco (5) equipos de Bombeo y optimización del Centro control de motores	\$ 580,000,000	\$ 80,000,000	\$ 100,000,000	201701003	<a href="#">Contrato de Obra No. 47 de 2017</a>	REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL ACUEDUCTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP (FASE I - SISTEMA DE BOMBEO MULTI ETAPA No. 2 DE CAPTACION)	\$ 171,035,385.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0005	Rehabilitación línea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma	\$ 1,264,547,391	\$ 100,000,000	\$ 120,000,000	201701008	<a href="#">Contrato de Servicios No. 65 de 2017</a>	REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (ADECUACION Y REPOSICION DE SISTEMA ELECTRICO)	\$ 147,150,000.00	EJECUCIÓN	84.15%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (10 DE AGOSTO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 3 (7 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
						<a href="#">Contrato de Servicios No. 73 de 2017</a>	REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA)	\$ 72,802,742.00	EJECUCIÓN	0.00%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO
0007	Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos en bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 18,940,770	\$ 18,940,770		201601010	<a href="#">Contrato de Servicios No. 076 de 2016</a>	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL MANUAL DEL ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 18,940,770.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0008	Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 19,472,571	\$ 19,472,571		201601020	<a href="#">Contrato de Servicios No. 114 de 2016</a>	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA BOCATOMA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 19,472,751.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0009	Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la bocatoma de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 178,130,702	\$ 178,130,702		201601025	<a href="#">Contrato de Servicios No. 130 de 2016</a>	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 177,900,000.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0010	Rehabilitación de la estación de bombeo No. 1 en la captación de agua cruda del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja. <b>CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 129 de 2017</b> Rehabilitación de tres (3) motores electricos de eje vertical perteneciente a los sistemas de bombeo del acueducto urbano de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 76,080,000	\$ 76,080,000		201701009	<a href="#">Contrato de Servicios No. 72 de 2017</a>	REHABILITACION DE TRES (03) MOTORES ELECTRICOS DE EJE CERTICAL PERTENECIENTE A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO URBANO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	\$ 75,511,226.00	EN EJECUCIÓN	66.67%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ( 4 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 ( 23 DE AGOSTO DE 2017) : 33.33% ACTA PARCIAL No. 2 ( 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017) : 66.67%

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	TOTAL	2016	2	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA
			2016	2017							
<b>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE</b>											
0012	Obras de Cimentación contención y acceso para tanques de sulfato de aluminio líquido ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000		201601033	<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 48 de 2017</a>	OBRAS DE CIMENTACION, CONTENCIÓN Y ACCESO PARA TANQUES DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO UBICADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	\$ 111,798,032.00	TERMINADA	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 (10 DE JULIO DE 2017) ACTA ACLARATORIA No. 1 - 2 (12 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (17 DE AGOSTO DE 2017) ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL (27 DE AGOSTO DE 2017)
0013	Optimización de los macromedidores de la PTAP (actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP)	\$ 500,000,000		\$ 100,000,000	201701014	<a href="#">Contrato de Servicios No. 088 de 2017</a>	OPTIMIZACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE LA PTAP	\$ 99,999,953.00	POR INICIAR	0.00%	POR INICIAR (CONTRATO SUSCRITO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
0014	Rehabilitación del sistema de protección eléctrico a través de recloser en el portico principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.  <b>Existe una actualización del Banco de Proyectos al 13 de Junio de 2017 \$103.358.726</b>	\$ 153,501,560	\$ 153,501,560		201601023	<a href="#">Contrato de Servicios No. 121 de 2016</a>	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO A TRAVÉS DE RECLOSER EN EL PÓRТИCO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 153,182,000.00	TERMINADO	100.00%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN PRORROGAS No. 1- 2- 3- 4- 5 A LA SUSPENSIÓN. REINICIO No. 1 (5 DE JUNIO DE 2017) SUSPENSIÓN No. 2 (7 DE JULIO DE 2017) REINICIO No.2 (8 DE AGOSTO DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (4 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
				\$ 103,358,726			<a href="#">Contrato de Servicios No. 078 de 2017</a>				OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DEL RECONECTOR EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO A TRAVES DE RECLOSER EN EL PORTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P
0015	Repotenciación del Sistema de Aireación por microburbujas ubicado en el Canal de Unificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Barrancabermeja.	\$ 98,265,106	\$ 98,265,106		201601011	<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 72 de 2016</a>	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AIREACION POR MICROBURBUJAS UBICADO EN EL CANAL DE UNIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA	\$ 98,055,326.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ADICIONAL EN PLAZO ACTA RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0022	Rehabilitación de analítica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de turbiedad en bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de galería de filtros e integración al sistema de control HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 367,906,519	\$ 367,906,519		201601012	<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 116 de 2016</a>	REHABILITACION DE ANALITICA DE TURBIEDAD SALIDA DE SEDIMENTADORES, NIVEL DE TANQUE ENTERRADO, SONDA DE PH, ACTUADORES DE GALERIA DE FILTROS E INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL HMI EN EL CUARTO DE CONTROL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 367,885,977.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA FINAL ACTA LIQUIDACIÓN
0026	Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP.	\$ 3,434,650,740		\$ 100,000,000	201701006	<a href="#">Contrato de Obra No. 056 de 2017</a>	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP-FASE I: OPTIMIZACION RED MASTER STATION E INSTRUMENTACION DEL PROCESO DE FILTRACION Y CAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.ESP	\$ 96,325,451.00	EN EJECUCIÓN	88.47%	CONTRATO DE SERVICIOS ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 (27 DE JUNIO DE 2017) ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO (20 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
0027	Rehabilitación del cerramiento en la descarga de los sedimentadores y filtros y rebose del tanque de almacenamiento No. 2 en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 82,346,168		\$ 82,346,168	201601019	<a href="#">Contrato de Obra No. 068 de 2017</a>	REHABILITACION DEL CERRAMIENTO EN LA DESCARGA DE LOS SEDIMENTADORES Y FILTROS Y REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 2 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 144,063,625.00	TERMINADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO (21 DE JUNIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (31 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (8 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
0029	Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 352,322,545	\$ 352,322,545		201601017	<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 106 de 2016</a>	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 352,271,700.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN ACTA DE REINICIO ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO ACTA FINAL
0031	Instalación de tubería de 4" de HD, Interconectada a la línea de lavado de filtros para refuerzo hidráulico en la zona en la zona de químicos en la Planta de Tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 65,707,963	\$ 65,707,963		201501066	<a href="#">Orden de Obra Pública No. 140 de 2015</a>	INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE HD INTERCONECTADA A LA LINEA DE LAVADA DE FILTROS PARA REFUERZO HIDRAULICO EN LA ZONA DE QUIMICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	\$ 65,751,382.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA FINAL ACTA DE LIQUIDACION

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	TOTAL	2016	2	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	
			2016	2017								
0032	Rehabilitación de valvulas de Fondo de los sedimentadores de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 125,153,726	\$ 125,153,726			<a href="#">201601014</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 77 de 2016</a>	REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	\$ 125,153,721.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0033	Construcción del sistema de preparación, saturación y dosificación de cal en planta de tratamiento <b>CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - Cambio de Vigencia)</b>	\$ 1,571,450,491		\$ 1,571,450,491		<a href="#">201501058</a>				CON BANCO DE PROYECTOS - SIN CONTRATAR	0.00%	CON BANCO DE PROYECTOS - SIN CONTRATAR
0035	Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 70,367,400	\$ 70,367,400			<a href="#">201601009</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 46 de 2016</a>	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION PASAMANOS EN LOS FILTROS Y LOS SEDIMENTADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA	\$ 70,367,400.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0037	Construcción Tanque de contacto de cloro.	\$ 7,100,000,000		\$ 100,000,000						SIN BANCO DE PROYECTOS	0.00%	SIN BANCO DE PROYECTOS.
	Construcción de un sistema de preoxidación y desinfección del agua con oxidantes mixtos	\$ 7,119,931,638		\$ 1,019,931,638		<a href="#">201701002</a>				TRAMITE PARA SOLICITUD DE CREDITO	0.00%	TIENE BANCO DE PROYECTOS - EN TRAMITE PARA SOLICITUD DE CREDITO.
0043	Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP.	\$ 126,283,911	\$ 126,283,911			<a href="#">201601015</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 97 de 2016</a>	ADECUACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 126,283,911.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ADICIONAL EN PLAZO No. 1 ACTA DE SUSPENSIÓN
0044	Dotación de equipos de laboratorio requeridos por control de calidad de la empresa aguas de barrancabermeja sa esp	\$ 74,463,880	\$ 74,463,880			<a href="#">201601024</a>				CON BANCO DE PROYECTOS - SIN CONTRATAR	0.00%	CON BANCO DE PROYECTOS - SIN CONTRATAR
0046	Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema valvula mariposa DN 24" HD de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 371,108,507	\$ 371,108,507			<a href="#">201601006</a>	<a href="#">Contrato de Obra No. 052 de 2016</a>	REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA MARIPOSA DN 24" HD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA	\$ 371,108,507.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0047	Rehabilitación piso en el centro de control de operadores en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 19,767,659	\$ 19,767,659			<a href="#">201601018</a>	<a href="#">Contrato de Obra No. 084 de 2017</a>	REHABILITACIÓN PISO EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPERADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	\$ 27,909,180.00	POR INICIAR	0.00%	CONTRATO DE OBRA (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	TOTAL	2016	2	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA
			2016	2017							
<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE</b>											
0053	Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por pvc 3", 4" y 6" barrio coviba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja	\$ 1,413,704,500	\$ 886,063,709	\$ 527,640,791		<a href="#">201601026</a>			EN PROCESO CONTRACTUAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0.00%	EN PROCESO CONTRACTUAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
0057	Rehabilitación redes existentes de acueducto de pvc 2" y 6" por pvc de 4" y 6" fase III de las calles 25, 26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del barrio buenavista de la comuna 4 del Municipio de Barrancabermeja	\$ 474,453,790		\$ 474,453,790		<a href="#">201701011</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 71 de 2017</a>	\$ 557,643,612.00	TERMINADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 (4 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (14 DE AGOSTO DE 2017)
0060	Instalación redes de acueducto pvc 3" barrios colinas del campestre calles 39 y 40 entre carreras 62 y 63 comuna siete del Municipio de Barrancabermeja	\$ 393,281,424		\$ 393,281,424		<a href="#">201701012</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 89 de 2017</a>	\$ 431,062,123.00	POR INICIAR	0.00%	POR INICIAR
0061	Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6", 4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 60 entre la Transversal 48/54 de los Barrios Boston y Antonio Nariño de la Comuna Seis del Municipio de Barrancabermeja	\$ 391,557,117	\$ 391,557,117			<a href="#">201601001</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 37 de 2016</a>	\$ 391,166,677.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0070	Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja	\$ 350,000,000		\$ 350,000,000		<a href="#">201701015</a>				0.00%	
0071	Rehabilitación de accesorios en diferentes diámetros en las tuberías de distribución y conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 600,000,000		\$ 80,000,000		<a href="#">201701016</a>				0.00%	
0073	Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía yuma entre el barrio san silvestre y la vereda la chava del Municipio de Barrancabermeja	\$ 68,305,219	\$ 68,305,219		SIN BANCO DE PROYECTOS					0.00%	NO SE PRESENTO EL PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
0074	Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal del municipio de barranbermeja	\$ 250,000,000		\$ 100,000,000	SIN BANCO DE PROYECTOS					0.00%	NO SE PRESENTO EL PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
0075	Construcción y rehabilitación de tubería de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados en los barrios Recreo, Versailles, Novallito, Minas del Paraíso, Los Naranjos y Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 906,711,737	\$ 906,711,737			<a href="#">201601016</a>	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 113 de 2016</a>	\$ 906,267,726.00	LIQUIDADO	100.00%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 ACTA PARCIAL No. 2 ACTA DE ENTREGA FINAL ACTA ACLARATORIO AL ACTA DE ENTREGA FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
0076	Construcción Puntos de medición de presión en diferentes lugares de la ciudad.	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000		SIN BANCO DE PROYECTOS					0.00%	NO SE PRESENTO EL PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
0081	Optimización puntos de muestreo de calidad del agua en el perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 90,000,000		\$ 30,000,000	SIN BANCO DE PROYECTOS					0.00%	NO SE PRESENTO EL PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP