



**SANDRA
PAOLA LEÓN
DÍAZ**
GERENTE GENERAL

ENE – ABR
2025

INFORME DE GESTIÓN CONCEJO DISTRICTAL

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

2024 - 2027

Plan de
Desarrollo
Distrital
2024 - 2027



CAPITULO 2

DIMENSIÓN:
AMBIENTAL

SECTOR 40

VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO

PROGRAMA 4003

ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.



AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA
ESP & SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL

2024 - 2027

3 METAS DE RESULTADO

- 

1 Garantizar la continuidad del servicio en un 98,36% 9 metas de producto.
- 

2 Garantizar la calidad del agua en cumplimiento del Índice de Riesgo de Calidad del Agua – IRCA < 5 4 metas de producto.
- 

3 Incrementar el tratamiento de las aguas residuales en el casco urbano en un 50% 11 metas de producto.

24

 METAS DE PRODUCTO



PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL EN EJECUCIÓN



CUMPLIMIENTO METAS PDD 2024 -2027

24

METAS DE PRODUCTO EN EL CUATRIENIO

2	Metas Cumplidas al 100%	Obras Conexas + Construcción 1000 m Alcantarillado	●
1	Meta Cumplida al 86%	Optimización PTAP: Tanque Contacto de Cloro + Planta de Lodos	●
2	Metas Cumplidas al 77%	Construcción Colector Paraíso + Construcción Estación de Bombeo Paraíso.	●
1	Meta Cumplida al 64%	PTAR San Silvestre	●
5	Metas Cumplidas al 50%	Subsidios + 18 MiniPTARs Urbanas + 6 MiniPTARs Rurales + 1 PTAP Rural + Micromedición	●
3	Proyectos Viabilizados con Asignación de Recursos	Optimización Redes Alcantarillado (Barrios Los Pinos & Campestre+ Santa Isabel y Otros Sectores): Recursos Aguas Barrancabermeja SA ESP Optimización Bocatoma: Línea de Media Tensión: Recursos Aguas Barrancabermeja SA ESP Construcción Colector Coviba: Recursos del Crédito Construir Redes de Acueducto y Alcantarillado (Barrios Yuma & Brisas de la Paz): Recursos Crédito	●
4	Proyectos Viabilizados y en Trámite para Gestión de Recursos	Construir 1500 m de Anillo Hidráulico – Viabilizado Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado – En Trámite- (Programada para 2026) Gestionar Dotación del Laboratorio de Metrología – En Trámite Optimizar 1000 m Redes de Acueducto Sector Comercio – En Trámite	●
2	Metas sin Gestión en el periodo Ene – Abr 2025	Mínimo Vital + Equipo Succión Presión	●
4	Meta NO aplica a la vigencia	Fuente Alternativa (2027) + Plan Maestro Acueducto (2026 - 2027) + Optimización Colector (2026-2027) + Optimización Estación de Bombeo (2027)	

METAS 2025

EMPALMES COLECTORES



META DE PRODUCTO: Construir una (1) obra conexas para los colectores de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

RECURSOS DE REGALIAS



META PDD - CUMPLIDA: 100%

Resolución No. 0683 de 2024 Por medio de la cual se aprueban dos proyectos para financiarse con recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías - SGR y se designan sus ejecutores.

VALOR CONVENIO \$ 1.793.992.456

Contrato de Obra No. 44 de 2024 Construcción de Empalmes Sanitarios para la Operación del Colector Ferrocarril, Distrito de Barrancabermeja

Valor Ejecutado: \$ 1.676.504.051

Fecha Final: 30 de Diciembre de 2024

Contrato de Interventoría No.045 de 2024 Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa y Financiera para la Construcción de Empalmes Sanitarios para la Operación del Colector Ferrocarril, Distrito de Barrancabermeja

Valor Ejecutado: \$ 117.363.990,38

Fecha Final: 30 de Diciembre de 2024



**POBLACIÓN
BENEFICIADA**

217.742 habitantes

CONSTRUIR REDES ALC. SANITARIO & PLUVIAL



META DE PRODUCTO: Construir mil (1000) metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

RECURSOS PROPIOS AGUAS



Contrato de Obra Pública No. 102 de 2024 "Construcción Tramos de Alcantarillado Sanitario para conectar Redes Existentes al Colector Paraíso" - "Construcción Tramos de Alcantarillado Pluvial en el Barrio Yarima" - Construcción Alcantarillado Pluvial en el Sector Torres Flotantes del Barrio El Parnaso"

**VALOR DEL
CONTRATO**

\$ 2.708.472.199

**VALOR
EJECUTADO**

\$ 2.705.186.146

AVANCE OBRA: 100%

Fecha Final: 10 de Abril de 2025

Metros Lineales Construidos: 1.045,66

META PDD - CUMPLIDA: 100%

PLANTA DE LODOS



META DE PRODUCTO: Optimizar la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética.



OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEDIMENTACIÓN, RETIRO Y PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

VALOR DEL CONTRATO **\$ 32.455.715.165**

AVANCE OBRA: **85,77%**

OBJETIVO: Optimización de los procesos de potabilización de la PTAP, Disminución pérdidas operacionales y Descontaminación de cuerpo hídrico.

ALIADOS APORTANTES



Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja



TANQUE DE CONTACTO DE CLORO



META DE PRODUCTO: Optimizar la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética.



CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

INVERSIÓN:

OBRA	\$ 6.131.161.326
INTERVENTORÍA	\$ 461.485.913
TOTAL	\$ 6.592.647.239

AVANCE OBRA: **86,07%**

ALIADOS APORTANTES



CONSTRUCCIÓN COLECTOR PARAISO



META DE PRODUCTO: Construir un (1) colector de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

META DE PRODUCTO: Construir una (1) estación de bombeo para los colectores de alcantarillado sanitario Distrito de Barrancabermeja



AVANCE: 76,87%

Convenio Interadministrativo No. 1369 de 2024 Aunar Esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para la Construcción del Colector Paraíso Distrito de Barrancabermeja

Contrato de Obra No. 54 de 2024 Construcción del Colector Paraíso del Distrito de Barrancabermeja.

Valor Programado: \$ 11.542.817.985

Valor Ejecutado: \$ 8.872.111.825

Contrato de Interventoría No. 57 de 2024 Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera y Jurídica para la Construcción del Colector Paraíso, Distrito de Barrancabermeja

Valor Programado: \$ 732.946.758

Valor Ejecutado: \$ 563.401.514,69



**POBLACIÓN
BENEFICIADA** 27.132 habitantes



META DE PRODUCTO: Gestionar la terminación del proyecto PTAR San Silvestre



Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre

AVANCE:

64,57%

CORTE ABRIL 2025:

VALOR CONT. OBRA:

\$169.998.275.832,80

Valor Ejecutado:

\$ 99.046.006.557,16

VALOR CONT INTERVENT:

\$14.605.146.148

Valor Ejecutado :

\$14.597.043.689



POBLACIÓN BENEFICIADA

217.742 hab.



META DE PRODUCTO: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el servicio de acueducto y alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0479 DE 2025



Convenio Interadministrativo No. 0479 de 2025 para la Transferencia de los Aportes al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y Subsidios Complementarios para el Servicio Publico de Acueducto y Alcantarillado a los Estratos 1 y 2 en el Perímetro Urbano del Distrito de Barrancabermeja.

VALOR CONVENIO

\$ 15.146.690.912

VALOR EJECUTADO ABR 2025

\$ 4.908.939.050



POBLACIÓN BENEFICIADA

USUARIOS BENEFICIADOS

44.788 Acueducto

35.422 Alcantarillado

AVANCE FINANCIERO: **32.41%**

SUBSIDIOS 2025 - BENEFICIARIOS



META DE PRODUCTO: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el servicio de acueducto y alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994

NOTA: Los porcentajes de Subsidios y Contribuciones de la vigencia 2025, corresponden a los aprobados por el Concejo Distrital de Barrancabermeja según Acuerdo No. 022 de 2024 solo para estratos 1 & 2.

AÑO	Programación Física	Ejecución Física	%
2025	52.848	44.788	84.75

BENEFICIADOS ACUEDUCTO

USO	ABRIL 2025
RESIDENCIAL ESTRATO 1	24.961
RESIDENCIAL ESTRATO 2	19.827
RESIDENCIAL ESTRATO 3	0
TOTAL	44.788

Los Usuarios beneficiados de Subsidios de **Acueducto** (44.788) representan el 66.70% del total de Usuarios (67.170), con corte Abril 30 de 2025.

BENEFICIADOS ALCANTARILLADO

USO	ABRIL 2025
RESIDENCIAL ESTRATO 1	17.342
RESIDENCIAL ESTRATO 2	18.080
RESIDENCIAL ESTRATO 3	0
TOTAL	35.422

Los Usuarios beneficiados de Subsidios de **Alcantarillado** (35.422) representan el 62.5% del total de Usuarios (56.803), con corte Abril 30 de 2025.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MiniPTARs



META DE PRODUCTO: Optimizar y mantener las miniPTARs existentes en el Casco Urbano de Distrito de Barrancabermeja – 18 Mini PTARs

META DE PRODUCTO: Optimizar y mantener miniPTARs en el área rural del Distrito de Barrancabermeja – 6 mini PTARs Rurales

META DE PRODUCTO: Optimizar y mantener PTAP en el área rural del Distrito de Barrancabermeja - 1 Mini PTAP Rural

PTAR BOSQUES DE LA CIRA



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2907 de 2024

Aunar esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales vigencia 2024 del Distrito de Barrancabermeja.

Contrato de Obra No. 084 de 2024 - Mantenimiento y Operación de las miniPTARs urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales vigencia 2024 Convenio Interadministrativo No. 2907 de 2024

Valor Ejecutado: \$ 4.299.955.322

Fecha Final: 26 de Enero de 2025

Contrato Liquidado : 100 %

Contrato de Interventoría No. 085 de 2024 - Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales vigencia 2024 Convenio Interadministrativo 2907 de 2024

Valor Ejecutado: \$ 187.574.987

Fecha Final: 26 de Enero de 2025

Contrato Liquidado : 100 %

AVANCE: 100 % ●

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MiniPTARs



META DE PRODUCTO: Optimizar y mantener las miniPTARs existentes en el Casco Urbano de Distrito de Barrancabermeja – 18 Mini PTARs

META DE PRODUCTO: Optimizar y mantener miniPTARs en el área rural del Distrito de Barrancabermeja – 6 mini PTARs Rurales

META DE PRODUCTO: Optimizar y mantener PTAP en el área rural del Distrito de Barrancabermeja - 1 Mini PTAP Rural

MINIPTAR LOS NARANJOS



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0424 de 2025

Aunar esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP Rurales del Distrito 2025 Barrancabermeja.

Contrato de Obra No. 029 de 2025 - Mantenimiento y Operación de las miniPTARs urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales del Distrito de Barrancabermeja, Vigencia 2025, Convenio Interadministrativo No. 0424 de 2025

Valor Contratado: \$ 6.533.229.172 – 7 meses - En ejecución

Contrato de Interventoría No. 033 de 2025 - Interventoría Técnica, Administrativa para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales del Distrito 2025 Barrancabermeja, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 424 de 2025

Valor Contratado: \$ 447.819.412 – 7 meses - En ejecución

AVANCE: 33,38 % ●

PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN - IMI



META DE PRODUCTO: Implementar un Programa de Micromedición para tres mil (3.000) Usuarios del Casco Urbano pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja

MES	MEDIDORES RESIDENCIALES	MEDIDORES NO RESIDENCIALES	OFICIALES
ENERO 2025	330	17	1
FEBRERO 2025	294	30	2
MARZO 2025	358	25	1
ABRIL 2025	345	44	1
TOTAL	1327	116	5



1.448

MICROMEDIDORES INSTALADOS

Desde Enero – Abril 2025

AVANCE:

48 %

aguas
de Barrancabermeja
S.A.S.P.
NIT. 900.045.408-1

100-
Barrancabermeja, 09 de mayo de 2025.

RESPONDERIA DEL
PLANEACION MUNICIPAL
Barrancabermeja
Fecha 27 MAY 2025
Recibido Karel Calmer
3:23 PM

Ingeniera
LAURA VANESSA RANGEL ACOSTA
Directora Planeación Institucional
Secretaría de Planeación Distrital
Barrancabermeja

Asunto: registro 2025 proyecto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

Me permito remitir Respuesta a observaciones del proyecto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", para su registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión vigencia 2025, para gestión de recursos.

Se adjunta formato de VERIFICACION DE REQUISITOS debidamente diligenciado

Cordialmente,

SANDRA PAOLUZON BIAZ
Gerente General

NOMBRE FUNCIONARIO	Fecha
Proyecto y Elaboro Napoleón Tirado Silva Juan Fernando Cardenas Ardita	09/05/2025
Revisó Julio Enrique Gordillo Carreño	09/05/2025
Aprobó Julio Enrique Gordillo Carreño	09/05/2025

Las arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes en el territorio, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

www.aguasdebarrancabermeja.gov.co

Planta de Tratamiento
Barra E. Bostón
Carretera Nacional

00111822
283024-1318

Proyecto de Micromedición presentado al BPPID

PROYECTOS VIABILIZADOS – CON RECURSOS



META DE PRODUCTO: Optimizar mil (1000) metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

Proyecto: Construcción y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y/o Pluvial Fase 9: Construcción Descole Barrio Los Pinos - Construcción Descole Barrio Campestre - Construcción Alcantarillado Pluvial entre Barrio Parnaso y Parque de Aguas Claras; Construcción Descole Barrio La Libertad - Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Chicó - Construcción Alcantarillado Sanitario y Descole Pluvial Barrio Santa Isabel- Construcción Aliviadero Pluvial Barrio La Floresta.

Valor \$ 3.203.065.906

ESTADO: EN PROCESO PRECONTRACTUAL



BENEFICIADOS

40.160 Habitantes Comunas 2 - 3 -5

APORTANTE



META DE PRODUCTO: Optimizar la bocatoma del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética

Proyecto: Rehabilitación Línea de Media Tensión Planta de Tratamiento -Bocatoma Fase 3 - Adecuación de Medición Interna de 34500 Va Con Nuevos CTS Y PTS Variador de Frecuencia y Arreglos Según Norma.

BPIAS: 202501010

Valor: \$944.919.316



POBLACIÓN BENEFICIADA

217.742 hab.

APORTANTE



PROYECTOS VIABILIZADOS – CON RECURSOS



META DE PRODUCTO: Construir un (1) colector de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

Proyecto: Construcción Colector y Estación de Bombeo Coviba Distrito de Barrancabermeja

BPPID: 20240680810157

BPIN: 202400000002886

Valor: \$ 13.770.900.071

Para ser financiado con Recursos Asignados mediante Crédito Interno Decreto 199 de 2025.



POBLACIÓN BENEFICIADA

217.742 hab.



META DE PRODUCTO: Construir mil (1000) metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja incluyendo áreas de difícil gestión

Proyecto: Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrio Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

BPPID: 20240680810154

BPIN: 2024680810154

Valor: \$ 4.707.808.318

Para ser financiado con Recursos Asignados mediante Crédito Interno Decreto 199 de 2025.



POBLACIÓN BENEFICIADA

1.036 habitantes

FORMULACIÓN DE PROYECTOS – PARA GESTIÓN DE RECURSOS



META DE PRODUCTO: Construir una red de mil quinientos (1500) metros lineales de anillo hidráulico en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

Proyecto: Construcción de la Red Matriz (Anillo Hidráulico) para la Optimización del Sector Hidráulico Sur del Sistema de Acueducto Urbano del Distrito, Fase I Barrancabermeja.

BPPID: 20250680810044

BPIN: 20250000004444

Valor: \$ 14.362.733.910

Para gestión de recursos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



POBLACIÓN BENEFICIADA

217.742 hab.



META DE PRODUCTO: Realizar una (1) consultoría para la Actualización del Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el Casco Urbano del Distrito de Barrancabermeja

Proyecto: Actualización Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado de Implementación de Modelo Hidráulico Comuna 1 y 2 del Distrito de Barrancabermeja se presentó al Banco de Proyectos de Inversión Distrital

Valor: \$2.331.872.727.

En Tramite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Gestión de Recursos.



POBLACIÓN BENEFICIADA

217.742 hab

FORMULACIÓN DE PROYECTOS – PARA GESTIÓN DE RECURSOS



META DE PRODUCTO: Gestionar la Dotación de un (1) Equipo de Calibración para el Laboratorio de Metrología del Acueducto Urbano del Distrito de Barrancabermeja

Proyecto: Diseño, Suministro e Instalación de Equipos y Adecuación Obras Civiles y Eléctricas para la Puesta en Marcha y Operación del Laboratorio de Pruebas de Medidores de Agua Potable en la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Valor: \$2.331.872.727.

En Trámite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Gestión de Recursos.



POBLACIÓN BENEFICIADA
217.742 hab.



META DE PRODUCTO: Optimizar mil (1000) metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja

Proyecto: Rehabilitación Redes de Acueducto de AC por PVC localizadas entre Calle 52 entre Carrera 4/11, Carrera 6 entre Calles 52/49 y Calle 49 entre Carreras 6/8 Sector Comercial Comuna Uno del Distrito de Barrancabermeja. Fase 1.

Valor: \$2.521.504.071

En Trámite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Gestión de Recursos.




POBLACIÓN BENEFICIADA
63.753 hab.

DIMENSIONES & OBJETIVOS EMPRESARIALES



EFFECTIVIDAD OPERATIVA

Garantizar la efectividad en la prestación de los servicios de Acueducto y Saneamiento Básico



GESTIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL

Asegurar la gestión integral de los procesos a través de la mejora continua.



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Garantizar la sostenibilidad financiera para generar valor económico para la empresa



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Promover acciones orientadas a la protección y conservación del recurso hídrico



ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR

Ser reconocidos como una empresa competitiva y orientada hacia la mejora del servicio al ciudadano



EFFECTIVIDAD OPERATIVA



FUENTE DE CAPTACIÓN



PERIODO	VOLUMEN CAPTADO (m3)	VARIACIÓN (Incremento)	VOLUMEN PRODUCIDO (m3)	VARIACIÓN (Incremento)	%Perdida operacional
ENERO - ABRIL 2024	9.502.390	0,31%	9.277.040	-2,76%	2,37%
ENERO - ABRIL 2025	9.531.439		9.021.130		5,35%

CONSUMO INSUMOS QUIMICOS

PERIODO	Consumo Químicos (Kg)	Agua tratada (m3)	Relación Consumo químicos/ Agua tratada (Kg/m3)	VARIACIÓN
ENERO - ABRIL 2024	1.097.918	9.277.040	0,118	-1,73%
ENERO - ABRIL 2025	1.049.181	9.021.130	0,116	

PERIODO	Costo Químicos (\$ Pesos)	Agua tratada (m3)	Relación Costo químicos/ Agua tratada (Kg/m3)	VARIACIÓN
ENERO - ABRIL 2024	\$ 1.230.442.696,00	9.277.040	132,63	21,86%
ENERO - ABRIL 2025	\$ 1.458.112.868,00	9.021.130	161,63	



OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS

CALIDAD IRCA - MUESTRAS DE CONTROL

ENERO A ABRIL 2025

MES	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS	% IRCA MENSUAL	NIVEL DE RIESGO
ENERO 2025	108	0,032%	0-5
FEBRERO 2025	100	0%	0-5
MARZO 2025	104	0%	0-5
PROMEDIO	312	0,01%	SIN RIESGO
META Resolución 2115 de 2007	3MB 2FQ (DIARIAS)	5%	--

**El IRCA consolidado para el periodo es
SIN RIESGO - Menor a 5%**



CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN



MAPAS DE RIESGO CALIDAD DEL AGUA Contrato 099 de 2024

Cumplimiento de la calidad del agua cruda y tratada, según análisis especiales de laboratorio.

Resolución 4716 de 2010

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

CODIGO PUNTO	BARRIO	DIRECCIÓN
CL001	Inscredial	Carrera 24 con Calle 46
CL002	Comercio	Calle 51 # 5-79
CL003	Buenos Aires	Calle 46 con carrera 15
CL004	Pueblo Nuevo	Calle 57 # 15C-03
CL005	Parnaso	Calle 64 # 18C-05
CL006	Libertad	Calle 73 con Carrera 28
CL007	Obras Publicas	Carrera 36 vía al Llanito
CL008	Buena Vista	Calle 28 # 58-05
CL009	Pinos	Calle 35 # 34-25
CL010	María Eugenia	Calle 42 # 55-66
CL011	Santabárbara	Carrera 35 con Calle 37
CL012	Primero de mayo	Calle 56 # 36B166
CL013	Versalles	Calle 56 con Carrera 42
CL014	Progreso	Transversal 43 con Calle 54
CL015	Danubio	Diagonal 58 Transversal 47A
CL016	San Martín	Transversal 56 Diagonal 46
CL017	Villarelys	Calle 45 con Calle 48C
CL018	Esperanza	Calle 63 con Carrera 37A
CL019	Gálan	Carrera 28 entre Calle 52 y 53
CL020	Sector Comercial	Calle 51 entre Carrera 11 y 12



20

PUNTOS CONCERTADOS
CON SECRETARIA LOCAL
DE SALUD

PLAN DE MANTENIMIENTO BOCATOMA & PTAP



CAMBIO DE TOTALIZADOR DEL VARIADOR DE FRECUENCIA: Se requiere para el funcionamiento del variador de frecuencia encargado del funcionamiento del sistema de bombeo que distribuye el agua potable hacia el distrito.

OBJETIVO:

Mantener el normal funcionamiento de los equipos para garantizar la operación, distribución y la continuidad en la prestación del servicio

833 Actividades realizadas en los diferentes procesos unitarios

CUMPLIMIENTO
ENERO – ABRIL 2025

93,80%

PLAN DE MANTENIMIENTO BOCATOMA & PTAP



MANTENIMIENTO FILTROS ACTIVOS

Se realiza mantenimiento preventivo con el fin de continuar con el funcionamiento normal protegiendo de las corrientes parasitas que generan daños eléctricos.

OPTIMIZACION SISTEMA STREAMING CURRENT


Se logra mejorar la dosificación de agua cruda al sistema del streaming current con el fin de mejorar el control automatizados para la aplicación del coagulante aplicado para la potabilización.

MANTENIMIENTO FILTROS VALVULAS CERRO

Se realiza mantenimiento a los filtros que se encuentran en las líneas principales hacia la comuna 4, para mantener las presiones requeridas para la distribución normal hacia dicha comuna.

INCLUSIÓN DE NUEVOS USUARIOS

CUENTAS NUEVAS



Durante este mismo periodo se realizó la gestión de activar 7 cuentas a usuarios.

MES	No. CUENTAS CREADAS
1. ENERO 2025	36
CONEXIÓN	27
INDEPENDIZACIÓN	9
2. FEBRERO 2025	75
CONEXIÓN	69
INDEPENDIZACIÓN	6
3. MARZO 2025	28
CONEXIÓN	12
INDEPENDIZACIÓN	16
4. ABRIL 2025	23
CONEXIÓN	5
INDEPENDIZACIÓN	18

162

CUENTAS NUEVAS CREADAS

Corte: Enero a Abril de 2025

OBRAS SANEAMIENTO BÁSICO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN HF TRÁFICO PESADO

Calle 51 No. 18 -16 Barrio Colombia

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA – FASE 10 - ETAPA I

VALOR EJECUTADO: **\$399.995.555**

RECURSOS PROPIOS AGUAS DE
BARRANCABERMEJA

AVANCE: **100%**

OBRAS SANEAMIENTO BÁSICO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA MANHOL

Calle 57 No. 17ª - 07 Barrio Pueblo Nuevo



READECUACIÓN DE PESTAÑAS, CONSTRUCCIÓN DE
REJILLAS EN CONCRETO

Calle 35D No. 22ª - 04 Barrio Isla del Zapato

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA – FASE 10 - ETAPA II

VALOR CONTRATADO: **\$399.999.097**

VALOR EJECUTADO: **\$125.322.195**

RECURSOS PROPIOS
AGUAS DE BARRANCABERMEJA

AVANCE: **31.33%**

MANTENIMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

VALOR CONTRATADO: \$ 1.000.000.000

VALOR EJECUTADO: \$ 300.047.389

RECURSOS PROPIOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA

AVANCE: 30%



ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS POR CASOS FORTUITO EN REDES DE ACUEDUCTO

MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO



MANTENIMIENTOS MANUALES

MANTENIMIENTOS EQUIPO PRESIÓN-SUCCIÓN

MANTENIMIENTOS DE ALCANTARILLADO VIGENCIA 2025		
ESTRUCTURA	CANTIDAD	TOTAL
SUMIDERO	229	573
CAJA DOMICILIARIA	55	
MANHOLL	289	18.798,5 m
TUBERIA	18798,5 m	

Durante la vigencia del 2025 se ha realizado mantenimiento a **18.798,5 metros lineales** del sistema de alcantarillado y 573 estructuras del sistema de alcantarillado



CONTROL Y GESTIÓN EMPRESARIAL

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO - IGPR

Proyectos Financiados con recursos del **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR** y seguimiento a través de la plataforma GESPROY-SGR, con cargue oportuno

Consulte en el visor a continuación los resultados de la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR).



Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. registra una medición de desempeño de **83,8** puntos en seguimiento y reporte oportuno de información en GESPROY, corte **Primer Trimestre 2025**.

PROYECTOS - RECURSOS DE REGALIAS



CORTE: ABRIL 2025



GESTIÓN DE PROYECTOS

PERIODO ENERO - ABRIL DE 2025

BANCO DE PROYECTOS

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P



12

PROYECTOS
VIABILIZADOS



PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL PERIODO DE ENRO A ABRIL DE 2025

SECTOR ACUEDUCTO

6

SECTOR ALCANTARILLADO

4

SECTOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

4

GESTIÓN DE PROYECTOS

BANCO DE PROYECTOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
PERIODO ENERO – ABRIL 2025



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
Subsidio para los usuarios estratos 1 y 2 del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano del distrito de Barrancabermeja.	\$15.146.690.912	Financiado con Recursos del Distrito de Barrancabermeja	En ejecución mediante Convenio Interadministrativo No. 0479 de 2025
Construcción de la red matriz (Anillo Hidráulico), para la Optimización del Sector Hidráulico Sur del Sistema de Acueducto Urbano del Distrito de Barrancabermeja Fase I	\$ 14.362.733.910	Para Gestión de Recursos ante el Distrito - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	BPPID: 20250680810044 BPIN: 20250000004444
Obras para el Suministro e Instalación de Micromedidores en los Estratos 1, 2 y 3 en el Casco Urbano del Distrito de Barrancabermeja .	\$ 10.957.909.577	Para Gestión de Recursos ante el Distrito de Barrancabermeja.	BPIAS: 202401008 Presentado al BPPID
Reforzamiento Estructural Tanques de Almacenamiento Sub_1 - Construcción del Tanque de Contacto de Cloro en la Planta de Tratamiento del Acueducto Urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$1.445.574.788	Financiado con Recursos Aguas de Barrancabermeja SA ESP	En Ejecución

GESTIÓN DE PROYECTOS

BANCO DE PROYECTOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
PERIODO ENERO – ABRIL 2025



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja – Fase 10	\$1.693.919.730	Financiado con Recursos Propios Aguas de Barrancabermeja	Contrato de Obra No.036 de 2025 Valor \$ 399.995.555 % Ejecución: 31.33%
Mantenimiento y operación de las MiniPTAR's urbanas y de las MiniPTAR's y Ptap rurales del distrito 2025 Barrancabermeja	\$6.999.998.770	Financiado con Recursos del Distrito de Barrancabermeja	En Ejecución mediante Convenio Interadministrativo No. 424 de 2025
Construcción Colector y Estación de Bombeo Coviba Distrito de Barrancabermeja	\$ 13.770.900.071	Para ser financiado con Recursos Asignados mediante Crédito Interno Decreto 199 de 2025.	BPPID: 20240680810157 BPIN: 202400000002886 Recursos Asignados
Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrios Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja	\$4.707.801.318	Para ser financiado con Recursos Asignados mediante Crédito Interno Decreto 199 de 2025.	BPPID: 20240680810154 BPIN: 2024680810154 Recursos Asignados

GESTIÓN DE PROYECTOS

BANCO DE PROYECTOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
PERIODO ENERO – ABRIL 2025




NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario barrio Brisas de Altamira comuna tres del distrito de Barrancabermeja”	\$ 7.691.638.966	Para Gestión de Recursos al Distrito de Barrancabermeja	Presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Gestión de Recursos.
Actualización del Catastro de redes de acueducto y alcantarillado e implementación de modelo hidráulico comuna 1 y 2 del distrito de Barrancabermeja.”	\$ 2.331.872.727	Para Gestión de Recursos al Distrito de Barrancabermeja	Presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Gestión de Recursos.
Diseño, Suministro e Instalación de Equipos y Adecuación Obras Civiles y Eléctricas, para la Puesta en Marcha y Operación del Laboratorio de Pruebas de Medidores de Agua Potable en la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 2.331.872.727	Para Gestión de Recursos al Distrito de Barrancabermeja	Presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Gestión de Recursos.
Rehabilitación Redes de Acueducto de AC Por PVC Localizadas entre Cll 52 entre Carrera 4/11, Cra 6 entre las Clles 52/49 Y Cll 49 Entre Cra 6/8 Sector Comercial, Comuna Uno del Distrito de Barrancabermeja, Fase 1	\$ 2.521.504.071	Para Gestión de Recursos al Distrito de Barrancabermeja	Para presentar al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital.



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

CORTE : MARZO 2025



A corte del mes de marzo de 2025, la empresa presenta un resultado positivo de \$4.626.795.040,70



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS	MARZO 2025	MARZO 2024
EFFECTIVO	6.492.004.356,92	5.793.630.377,24
DEUDORES	16.274.217.520,95	33.281.612.538,97
Servicios Públicos	21.377.431.230,89	21.207.577.509,99
Otros deudores	10.696.353.636,06	27.608.405.258,98
Deterioro de Deudores	-15.799.567.346,00	-15.534.370.230,00
INVENTARIOS	279.345.513,15	163.584.247,65
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.443.602.345,27	30.110.597.965,27
OTROS ACTIVOS	4.486.160.573,95	4.527.688.559,45
Impuesto de renta diferido	4.463.900.551,95	4.463.900.551,95
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	31.019.383,50
Intangibles	22.260.022,00	32.768.624,00
TOTAL ACTIVOS	56.975.330.310,24	73.877.113.688,58
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	16.885.636.632,26	39.015.709.954,07
Operaciones de Crédito	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Adquisición de Bienes y Servicios	2.093.466.729,50	3.116.342.722,34
Acreedores	632.431.414,90	2.291.199.000,57
Retención en la Fuente	215.400.718,99	223.027.131,78
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.363.353.032,00	2.045.026.073,66
Impuesto al valor agregado	182.405,00	261.782,00
Depósitos Recibidos de Terceros	10.580.802.331,87	28.839.853.243,72
OBLIGACIONES LABORALES	1.470.068.909,16	1.264.321.412,18
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.157.787.996,00	2.401.490.166,00
OTROS PASIVOS	10.349.558,56	8.268.375,80
TOTAL PASIVOS	20.523.843.095,98	42.689.789.908,05
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31.824.692.173,56	27.149.871.185,50
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	2.830.000.000,00
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	1.305.707.907,00
Reservas	12.901.838.939,05	6.921.259.798,35
Utilidad o Excedente Acumulados	14.787.145.327,51	16.092.903.480,15
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.626.795.040,70	4.037.452.595,03
TOTAL PATRIMONIO	36.451.487.214,26	31.187.323.780,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.975.330.310,24	73.877.113.688,58



COMPARATIVO
MARZO
2025 - 2024

GESTIÓN COACTIVA & PERSUASIVA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE
COBRO COACTIVO

EXPEDIENTES ACTIVOS
948 Expedientes
58 Medidas Cautelares

353

ACCIONES
PREJURIDICAS EN
USUARIOS CON
CARTERA MAYOR
A 60 MESES



MENSAJES DE TEXTO: Envío de mensajes directos para informar y recordar a los usuarios el pago



OPCIONES DE REGULARIZACIÓN: Ofrecer soluciones para gestionar la deuda.




RECORDATORIOS DE PAGO: Recordatorios oportunos para alentar pagos

GESTIÓN COACTIVA & PERSUASIVA

Tendencias de Pagos en el Primer Trimestre de 2025



Recaudo Final y Usuario Promedio Efectuando Pagos



USUARIOS POR SERVICIOS

LOS USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO DE ABRIL DE 2025 CON RESPECTO A ABRIL 2024

PERIODO	USUARIOS	VARIACIÓN
ABR '24	66.499	+1,0%
ABR '25	67.170	


LOS USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ABRIL DE 2025 CON RESPECTO A ABRIL 2024

PERIODO	USUARIOS	VARIACIÓN
ABR '24	56.271	+0,9%
ABR '25	56.803	

El comportamiento de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado evidencia una leve tendencia de crecimiento: El aumento de **Usuarios de Acueducto** de 2024 a 2025 fue de **671**, pasando de 66.499 a 67.160 con una variación de +1,0%. El aumento de **Usuarios de Alcantarillado** de 2024 a 2025 fue de **532**, pasando de 56.271 a 56.803 con una variación de +0,9%.

USUARIOS POR USO

Los usuarios de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en su gran mayoría en los **Estratos 1 y 2** con un porcentaje del **66,7%**.



TARIFAS APLICADAS POR SERVICIO

ACUEDUCTO		
Cargo Fijo		
Abr 2024	Abr 2025	Variación
\$8.530,46	\$8.530,46	0,00%

ACUEDUCTO		
Valor Metro Cúbico Consumido		
Abr 2024	Abr 2025	Variación
\$2.253,62	\$2.253,62	0,00%

ALCANTARILLADO		
Cargo Fijo		
Abr 2024	Abr 2025	Variación
\$5.138,30	\$5.138,30	0,00%

ALCANTARILLADO		
Valor Metro Cúbico Vertido		
Abr 2024	Abr 2025	Variación
\$1.908,49	\$1.908,49	0,00%

Se realizaron actualizaciones de tarifas para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Periodo Comercial de Abril 2024, en cumplimiento de los lineamientos del Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 943 de 2021 y demás normas concordantes.

INDICE RECLAMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO



EL ÍNDICE DE RECLAMACIÓN COMERCIAL DE ACUEDUCTO (IRC) DE ENERO - ABRIL 2025 CON RESPECTO A ENERO – ABRIL 2024:

PERIODO	IRC	VARIACIÓN
ENE '24-ABR '24	0,47%	-0,07%
ENE '25-ABR '25	0,40%	

Durante el periodo comprendido entre Enero y Abril de 2024, el IRC fue del 0,47%. En el mismo periodo de 2025, el IRC disminuyó al 0,40%, presentando una variación de -0,07%. Esto indica una reducción en las reclamaciones de acueducto

COMPORTAMIENTO DE CARTERA



LA **CARTERA** A MARZO 2025 CON RESPECTO A MARZO 2024:

PERIODO	CARTERA	VARIACIÓN
MARZO 2024	\$ 21.207.577.510	+0,79%
MARZO 2025	\$ 21.377.431.231	



Las **Cuentas por Cobrar SSPP** presentó un aumento de Marzo de 2024 a Marzo de 2025 de **\$169.853.721**, pasando de \$21.207.577.510 a \$21.377.431.231 con una variación de **+0,79%**.

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



EL **ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)** DE ENERO – DICIEMBRE 2024 CON RESPECTO A ENERO – ABRIL 2025:

PERIODO	IANC	VARIACIÓN
ENE '24-DIC '24	60,7%	-2,8%
ENE '25-ABR '25	61,9%	


El **IANC** de **Enero-Abril 2025** alcanzó el **61,9%**, es decir que de cada 100 m³ producidos se facturan 38 m³. De esos 38 m³, los usuarios pagan el 75%, es decir, 29 m³. **En resumen, por cada 100 m³ producidos se recauda sólo por 29 m³; los restantes 71 m³ se convierten en agua perdida y/o cartera.** El **IANC** de **Enero - Abril 2025** alcanzó el **61,9%**.

CUMPLIMIENTO DE PAGO VIGENCIAS

2021 A 2025

AÑO	USUARIOS FACTURADOS		CUMPLIMIENTO DE PAGO PROMEDIO MENSUAL USUARIOS FACTURADOS			
	ACU	ALC	PAGAN		NO PAGAN	
2021	64.053	54.568	45.925	72%	17.930	28%
2022	65.104	55.478	46.491	72%	18.059	28%
2023	66.254	56.082	48.030	73%	17.666	27%
2024	67.023	56.589	48.472	73%	18.205	27%
PROMEDIO 2021-2024			47.230	73%	17.965	28%
2025	67.170	56.803	50.616	75%	16.513	25%
VARIACIÓN	+0,2%	+0,4%	+7,2%	+3%	-8,1%	-3%

Los **Usuarios que pagan** en promedio **2021-2024** fueron **47.230** y en **2025** fueron **50.616**, aumentando un 7,2%. Los **Usuarios que no pagan** en **2021-2024** fueron **17.965** y en **2025** fueron **16.513**, disminuyendo un 8,1%.



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Gestión Ambiental



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA - PROGRAMA MIRS - CONSEJO DISTRITAL DE RIESGO DE DESASTRES CDGRD

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Estudiantes, Funcionarios y Comunidad en general capacitados y sensibilizados en las Jornadas de Conmemoración del Día Mundial de los Humedales & Día Mundial del Agua.	2263
Reuniones Consejo Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres CDGRD.	3
Talleres Participativos de Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Barrancabermeja 2015-2027	2

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA - PROGRAMA MIRS

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Participación en el Comité CIDEA - Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Barrancabermeja	2
Taller Sin Rio No Hay Humedales Pre Lanzamiento Cuento Ecológico, versión 2025, Instituciones Educativas INTECOBA	1
Campaña Salvemos el Planeta con RECICLOMAN (Separar-Clasificar- Disponer – Aprovechar) – REDECOL – Aguas de Barrancabermeja SA ESP	1

 **CUIDEMOS** EL 
 Medio Ambiente

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA - PROGRAMA MIRS

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Visita Interinstitucional Distrito – Aguas de Barrancabermeja SA ESP – CAS a MiniPTAR Los Laureles	1
Reunión Interinstitucional seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del PSMV Resolución No. DGL No. 001008 del 29 de Diciembre de 2023	1





ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#AGUASDE
BARRÁNGA
BERMEJA



Invita a la Audiencia de

Rendición
Cuentas
Vigencia 2024

14 de marzo de 2025

8:00 a.m.

Auditorio Planta de
Tratamiento de Aguas de
Barranquermeja

SENSIBILIZACIÓN USO & AHORRO DEL AGUA



CRONOGRAMA ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL DEL AGUA PRIMER TRIMESTRE 2025		
FECHA	INSTITUCION EDUCATIVA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
2025/02/04	Capacitación a Funcionarios Dia Mundial de los Humedales	15
2025/02/20	Visita Tecnica Bomberos Distrito de Barrancabermeja	23
2025/03/03	Institución Educativa Infantas Sede Miramar - Cuarto Grado	42
2025/03/04	Charla Agua. Cuento Ecológico - Auditorio Edgar Cote Gravino CPC	51
2025/03/04	Escuela Miramar Padres de Familia	40
2025/03/06	Institución Educativa Infantas Sede Miramar - Primer Grado	28
2025/03/13	Liceo Infantil Bambi	106
2025/03/19	Instituto Antonio Nariño	40
2025/03/20	Escuela Normal Cristo Rey - 2 Charlas a los 5 grupos del Grado Tercero	180
2025/03/21	Colegio Los Laureles	26
2025/03/21	Liceo Infantil Mis Chiquitines	144
2025/03/21	Liceo Chester Palmer	203
2025/03/25	Colegio José Antonio Galán Grados Preescolar - Primero - Cuarto - Quinto	264
2025/03/26	Colegio José Antonio Galán Grados Segundo - Tercero	64
2025/03/26	Institución Educativa Diego Hernandez de Gallegos	997
2025/03/27	SENA	40



2.263

PERSONAS CONCIENTIZADAS EN BUENAS PRACTICAS DE AHORRO DEL AGUA & USO DEL ALCANTARILLADO.


SENSIBILIZACIÓN USO RESPONSABLE DEL ALCANTARILLADO



Comunidad Sector El Muelle
Estudiantes UNIPAZ



BUENAS PRACTICAS SISTEMA ALCANTARILLADO



¿NOS AYUDAS A
MANTENER
BARRANCABERMEJA
LIMPIA?

ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR

MESA DIALOGOS COMUNITARIOS



EDILES Comuna 2



JAC EDILES Comuna 1



EDILES Comuna 7



JAC Comuna 7

Control Social

COMUNICACIÓN CIUDADANA

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

Nuestros canales telefónicos han sido habilitados!

Línea de daños:
324 588 4140
SERVICIO 24 HORAS

Atención al usuario y Visitas técnicas:
333 602 5445

Lunes a jueves: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

Horario de atención Oficina Comercial

Atención al público este
Sábado 29 de marzo

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

¡Aprovecha esta **jornada especial** para ponerte al día en tus pagos!

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

MÁS DE 44,000

USUARIOS SE BENEFICIAN DE LOS SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ESTE 2025

70% Estrato 1

40% Estrato 2

Recuerda: Este beneficio aplica para los servicios de Acueducto y Alcantarillado en sus cuatro conceptos básicos:

- Cargo Fijo Acueducto
- Consumo de Acueducto
- Cargo Fijo Alcantarillado
- Vertimiento Alcantarillado

Hasta los primeros 16 metros cúbicos

A large, dynamic splash of water is the central focus of the image. The water is captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness. The splash is set against a background of a light blue to white gradient, overlaid with a pattern of semi-transparent blue circles of varying sizes. The overall aesthetic is clean, modern, and refreshing.

aguas
de Barrancabermeja
S.A. E.S.P

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P