

AVANCE PLAN DE OBRAS DE INVERSION 2016 CORTE: JUNIO DE 2016

PROYECTOS	POIR	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE
	2016									
CAPTACIÓN										
Consultoría para la elaboración y actualización de estudio de valoración de activos de acueducto y alcantarillado en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP aplicando los lineamientos establecidos en el anexo IV de la Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución 735 de 2015.	\$ 231.048.800,00	201603013	Contrato de Consultoría No. 85 de 2016	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE VALORACION DE ACTIVOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA APLICANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION CRA 688 DE 2014 Y 735 DE 2015	\$ 230.380.640,00	\$ 0,00	\$ 230.380.640,00		EN EJECUCIÓN	7,5%
Construcción de Obras de Contingencia para la Estandeidad de la Ciénaga San Silvestre Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del Fenómeno del Niño	\$ 152.173.192,00	201601004	Contrato de Trabajo de Obra Pública No. 8 de 2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA ESTANQUEIDAD DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DURANTE EN PERIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO	\$ 102.960.087,00	\$ 49.213.105,00	\$ 152.173.192,00	\$ 152.173.192,00	LIQUIDADO	100%
Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos en la bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 18.940.770,00	201601010	Contrato de Servicios No. 076 de 2016	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL MANUAL DEL ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 18.940.770,00	\$ 0,00	\$ 18.940.770,00	\$ 18.940.770,00	LIQUIDADO	100%
Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 19.472.751,00	201601020							EN PROCESO CONTRACTUAL	0%
Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la bocatoma de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 178.130.702,00	201601025							PRESENTADO AL BANCO DE PROYECTOS PERO NO HA INICIADO PROCESO CONTRACTUAL	0%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE										
Consultoría para la Optimización del Sistema Eléctrico General y el de Respaldo en las Subestaciones de Planta y Bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA. ESP.	\$ 153.265.636,00	201501044							EN PROCESO CONTRACTUAL	0%
Rehabilitación del sistema de protección eléctrico a través de recloser en el portico principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 153.501.560,00	201601023							EN PROCESO CONTRACTUAL	0%

PROYECTOS	POIR	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE
	2016									
Repotenciación del Sistema de Aireación por microburbujas ubicado en el Canal de Unificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 98.265.106,00	201601011	Contrato de Obra Pública No. 72 de 2016	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AIREACION POR MICROBURBUJAS UBICADO EN EL CANAL DE UNIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA	\$ 98.055.326,00	\$ 0,00	\$ 98.055.326,00	\$ 98.055.326,00	LIQUIDADO	100%
Rehabilitación de analítica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de turbiedad en bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de galería de filtros e integración al sistema de control HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 367.906.519,00	201601012							EN PROCESO CONTRACTUAL	0%
Actualización de la Consultoría para la Optimización y Diseño de los Sistemas de Floculación, Sedimentación (Retiro y Tratamiento de Lodos) para la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 92.366.314,00	201301032	Contrato de Consultoría No. 69 de 2016	ACTUALIZACION DE LA CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACION Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE FLOCULACION, SEDIMENTACION (RETIRO Y TRATAMIENTO DE LODOS) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 92.220.000,00	\$ 0,00	\$ 92.220.000,00	\$ 92.220.000,00	LIQUIDADO	100%
Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 352.322.545,00	201601017	Contrato de Obra Pública No. 106 de 2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 352.271.700,00	\$ 0,00	\$ 352.271.700,00		EN EJECUCIÓN	0%
Rehabilitación de valvulas de fondo de los sedimentadores Planta de Tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja .	\$ 125.153.726,00	201601014	Contrato de Obra Pública No. 77 de 2016	REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	\$ 125.153.721,00	\$ 0,00	\$ 125.153.721,00		SUSPENDIDO	20%
Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 70.367.400,00	201601009	Contrato de Obra Pública No. 46 de 2016	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION PASAMANOS EN LOS FILTROS Y LOS SEDIMENTADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA	\$ 70.367.400,00	\$ 0,00	\$ 70.367.400,00	\$ 70.367.400,00	LIQUIDADO	100%
Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 134.592.027,00	201601015	Contrato de Obra Pública No. 97 de 2016	ADECUACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 126.283.911,00	\$ 8.308.116,00	\$ 134.592.027,00	\$ 134.592.027,00	TERMINADO	100%
Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema valvula mariposa DN 24" HD en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 371.108.507,00	201601006	Contrato de Obra No. 052 de 2016	REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA MARIPOSA DN 24" HD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA	\$ 371.108.507,00	\$ 0,00	\$ 371.108.507,00		LIQUIDADO	100%
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE										

PROYECTOS	POIR	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE
	2016									
Proyecto para la Elaboración y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de Alcantarillado de la Empresa Aguas De Barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 225.663.724,00	201601003	Contrato de Prestación de Servicios No. 20 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - TECNOLOGO NIVEL II	\$ 24.274.877,00	\$ 0,00	\$ 24.274.877,00		EN EJECUCIÓN	36%
			Contrato de Prestación de Servicios No. 21 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORACION SEGUIMIENTO E INCLUSION DENTRO DEL SISTEMA DE MODELACION HIDRAULICO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO NIVEL II	\$ 49.898.354,00	\$ 0,00	\$ 49.898.354,00		EN EJECUCIÓN	36%
			Contrato de Prestación de Servicios No. 22 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - PROFESIONAL NIVEL I	\$ 32.412.149,00	\$ 0,00	\$ 32.412.149,00		EN EJECUCIÓN	45%
			Contrato de Prestación de Servicios No. 23 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO TECNICO EN CAMPO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 24.274.877,00	\$ 0,00	\$ 24.274.877,00		EN EJECUCIÓN	42%
			Contrato de Prestación de Servicios No. 24 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO NIVEL II	\$ 49.898.354,00	\$ 0,00	\$ 49.898.354,00		EN EJECUCIÓN	45%
			Contrato de Prestación de Servicios No. 26 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - PROFESIONAL NIVEL II	\$ 35.005.113,00	\$ 0,00	\$ 35.005.113,00		EN EJECUCIÓN	45%
			Contrato de Servicios No. 082 de 2016	SERVICIO DE ELABORACION, COPIADO Y PLOTEO DE PLANOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	\$ 9.900.000,00	\$ 0,00	\$ 9.900.000,00		EN EJECUCIÓN	20%
			Contrato de Prestación de Servicios No. 110 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACION DE OBRAS EN INTERVENTORIAS A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	\$ 27.217.284,00	\$ 0,00	\$ 27.217.284,00		EN EJECUCIÓN	0%
Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6", 4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 60 entre la Transversal 48/54 de los Barrios Boston y Antonio Nariño de la Comuna Seis del Municipio de Barrancabermeja	\$ 391.166.677,00	201601001	Contrato de Trabajo de Obra Publica No. 37 de 2016	INSTALACION LINEA DE REFUERZO DE ACUEDUCTO DE 6", 4" Y 3" EN PVC SOBRE LA DIAGONAL 60 ENTRE LA TRANSVERSAL 48/56 DE LOS BARRIOS BOSTON Y ANTONIO NARIÑO DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 391.166.677,00	\$ 0,00	\$ 391.166.677,00	\$ 388.163.474,00	LIQUIDADO	100%
Construcción y rehabilitación de tubería de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraíso, Los Naranjos y Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 906.267.726,00	201601016	Contrato de Obra Publica No. 113 de 2016	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC DE 3" EN TRAMOS CORTOS UBICADOS EN LOS BARRIOS RECREO, VERSALLES, NOVALITOS, MINAS DEL PARAISO, LOS NARANJOS Y REHABILITACION DE ACCESORIOS EN LAS SIETE COMUNAS DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 906.267.726,00	\$ 0,00	\$ 906.267.726,00		EN EJECUCIÓN	0%
AVANCE DEL POIR ACUEDUCTO JUNIO 2016										32%