

**PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A JULIO 30 DE 2017**

PROYECTOS	2016	2017	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	2016	2017
	2016	2017							2016	2017
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL										
Rehabilitación y Construcción de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales.		\$ 1,100,000,000	201702010	Contrato de Obra Publica No. 70 de 2017	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCIÓN	81.41%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO (7 DE JUNIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017)		81.41%
				Contrato de Obra Publica No. 76 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 78 CON CARRERA 41 DEL BARRIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE, CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 CON CARRERA 21 DEL BARRIO 20 DE ENERO, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 18A ENTRE CALLES 55 Y 54 DEL BARRIO TORCOROMA Y CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 35D CON CALLE 74 DEL BARRIO NOVALTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCIÓN	50.20%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO (4 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (28 DE JULIO DE 2017)		50.20%
Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancabermeja		\$ 66,409,003					0.00%	SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja		\$ 350,000,000					0.00%	SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja		\$ 320,000,000					0.00%	SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%
Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 103,349,009		201402032	Contrato de Trabajo de Obra Publica No. 87 de 2016	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDEDELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUDEDELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio de Barrancabermeja		\$ 126,386,085					0%	SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros		\$ 80,000,000	201702013	Contrato de Obra Publica No. 077 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	SIN INICIAR	0%	CONTRATO SUSCRITO EL 1 DE AGOSTO DE 2017		0.00%
Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Santander del Municipio de Barrancabermeja		\$ 157,204,912					0%	SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%
Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja	\$ 1,000,516,111		201602005	Contrato de Obra Publica No. 43 de 2016	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTAS PARCIALES ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
		\$ 883,157,410	201702001	Contrato de Obra Publica No. 33 de 2017.	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCIÓN	18.80%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JUNIO)		18.80%
MINI PTAR										
Adecuación de las mini PTAR's del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Comagdalena \$7.796.797.047)	\$ 7,500,000,000		201602008	Contrato de Obra Publica No. 83 de 2016	ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	SUSPENDIDO	80,1%	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 7 ADICIONAL No.1 EN VALOR ADICIONAL No. 1 EN PLAZO ADICIONAL No. 8		
	\$ 296,796,047								80.10%	

AVANCE POIR

93%

11%