

AVANCE DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025

CORTE : JUNIO DE 2016

PROYECTOS	2016	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE
Proyecto para la Elaboración y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de Alcantarillado de la Empresa Aguas De Barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 213.704.491,00	201602002	Orden de Prestación de Servicios No. 9 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISION E INSPECCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE ADELANTA LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	\$ 24.274.877,00	\$ -	\$ 24.274.877,00		EN EJECUCIÓN	45%
			Orden de Servicios No. 10 de 2016	ORDEN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$ 96.196.480,00	\$ -	\$ 96.196.480,00		EN EJECUCIÓN	45%
			Orden de Prestación de Servicios No. 11 de 2016	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA	\$ 41.806.743,00	\$ -	\$ 41.806.743,00		EN EJECUCIÓN	45%
Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 103.349.009,00	201402032	Contrato de Obra Pública No. 87 de 2016	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUJADELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUJADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 102.903.463,00	\$ -	\$ 102.903.463,00	\$ 102.896.268,00	LIQUIDADO	100%
Aforo y caracterización de puntos de vertimiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 350.378.863,00	201602022							EN PROCESO CONTRACTUAL	0%
Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja	\$ 1.000.516.111,00	201602005	Contrato de Obra Pública No. 043 de 2016	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 1.000.392.606,00	\$ -	\$ 1.000.392.606,00		EN EJECUCIÓN	33%
PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO										
Consultoría para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso, Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde La Carrera 36D Hasta la Carrera 28, del Municipio de Barrancabermeja	\$ 466.015.804,00	201502068	Contrato de Consultoría No. 51 de 2016	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS COLECTORES PARAISO, COVIBA, SAN JUDAS, SAN SILVESTRE, CAMELIAS, OLAYA HERRERA Y TRAMO DEL COLECTOR FUNDADORES DESDE LA CARRERA 36 D HASTA LA CARRERA 28 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 465.993.300,00	\$ -	\$ 465.993.300,00	\$ 465.993.300,00	TERMINADO	100%
MINI PTAR										
Adecuación de las miniPTAR s del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Comagdalena \$7.796.797,047)	\$ 296.796.047,00	201602008	Contrato de Obra Pública No. 083 de 2016	ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	\$ 7.231.566.314,00	\$ -	\$ 7.231.566.314,00		EN EJECUCIÓN	16%
AVANCE POIR ALCANTARILLADO JUN 2016										48%