

**PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - CORTE SEPT 2016**

PROYECTOS	1	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE
Proyecto para la Elaboración y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de Alcantarillado de la Empresa Aguas De Barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 213.704.491	20160202	<a href="#">Orden de Prestación de Servicios No. 9 de 2016</a>	PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISION E INSPECCION DE LAS REJES DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL QUE ADELANTA LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	HUMBERTO PONTON MARTINEZ	\$ 24.274.877,00	\$ -	\$ 24.274.877,00	ND	EN EJECUCIÓN	70%
			<a href="#">Orden de Servicios No. 10 de 2016</a>	ORDEN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	TOPCAD SAS	\$ 96.196.480,00	\$ -	\$ 96.196.480,00	ND	EN EJECUCIÓN	70%
			<a href="#">Orden de Prestación de Servicios No. 11 de 2016</a>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA	FABIAN MORRIS ROYERO	\$ 41.806.743,00	\$ -	\$ 41.806.743,00	ND	EN EJECUCIÓN	70%
Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 103.349.009	201402032	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 87 de 2016</a>	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUDELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	INGENIEROS DE SANTANDER LTDA	\$ 102.903.463,00	\$ -	\$ 102.903.463,00	\$ 102.896.266,00	LIQUIDADO	100%
Aforo y caracterización de puntos de vertimiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 350.378.863	201602022	<a href="#">CONTRATO DE SERVICIOS No. 132 DE 2016</a>	AFORO, CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES Y CUERPOS RECEPTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	UNION TEMPORAL PSMV	\$ 350.342.121,00	\$ -	\$ 350.342.121,00	ND	EN EJECUCIÓN	0%
Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja	\$ 1.000.516.111	201602005	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 043 de 2016</a>	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	UNION TEMPORAL ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 2016	\$ 1.000.392.606,00	\$ -	\$ 1.000.392.606,00	ND	EN EJECUCIÓN	66,10%
Consultoría para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraiso, Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelas, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde La Carrera 36D Hasta la Carrera 28, del Municipio de Barrancabermeja	\$ 466.015.804	201502068	<a href="#">Contrato de Consultoría No. 51 de 2016</a>	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS COLECTORES PARAIISO, COVIBA, SAN JUDAS, SAN SILVESTRE, CAMELJAS, OLAYA HERRERA Y TRAMO DEL COLECTOR FUNDADORES DESDE LA CARRERA 36 D HASTA LA CARRERA 28 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	SERVICIVILL LTDA	\$ 465.993.300,00	\$ -	\$ 465.993.300,00	\$ 465.993.300,00	TERMINADO	100%
Adecuación de las miniPTAR's del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Cormagdalena S7.796.797.047)	\$ 296.796.047	201602008	<a href="#">Contrato de Obra Pública No. 083 de 2016</a>	ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	UNION TEMPORAL CONSTRU-PTAR	\$ 7.231.566.314,00	\$ -	\$ 7.231.566.314,00	\$ 7.231.566.314,00	EN EJECUCIÓN	43%
<b>TOTAL INVERSIONES CMI ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 1.863.801.151</b>										

PORCENTAJE EJECUTADO RECURSOS PROPIOS

65%