PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	BANCO DE PROYECTOS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	PLAZO DIAS	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	2016	2017	2018
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																
ABAL030	Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 1 **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017** **(En la vigencia 2017 con los $1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 de 2017 : $652.930.746 y COP No. 76 de 2017 : $285.058.089 con un excedente sin ejecutar de $162.011.165)** **Para la ejecucion de los siguientes proyectos que aumentaron su valor inicial se aumentó:** *** Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja $ 350.000.000** *** Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja $ 320.000.000**		$ 937,988,835		201702010	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 596,058,239.00	$ 56,872,507.00	$ 652,930,746.00	$ 652,930,726.00	TRES MESES	LIQUIDADO	**100%**	CONTRATO DE OBRA (2 DE JUNIO DE 2017) ACTA DE INICIO (7 DE JUNIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 3 (1 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA ACLARATORIA ACTA FINAL (6 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (11 DE OCTUBRE DE 2017)		**100.00%**	
		$ 1,729,428,520	$ 1,875,000,000	$ 1,900,000,000		CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 78 CON CARRERA 41 DEL BARRIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE, CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 CON CARRERA 21 DEL BARRIO 20 DE ENERO, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 18A ENTRE CALLES 55 Y 54 DEL BARRIO TORCOROMA Y CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 35D CON CALLE 74 DEL BARRIO NOVALITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 285,549,179.00	$ -	$ 285,549,179.00	$ 285,420,753.00	TRES MESES	LIQUIDADO	**100.00%**	CONTRATO DE OBRA (27 DE JUNIO DE 2017) ACTA DE INICIO (4 DE JULIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (28 DE JULIO DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (13 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (29 DE SEPTIEMBRE DE 2017)			
ABAL031	Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2			$ 989,575,377	201802005	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - BARRIOS: LA LIBERTAD (CRA 24 CLL 75), LIMONAR (CRA 32 CLL 27C), EL CASTILLO (CLL 29B ENTRE CRA 35(36), EL PROGRESO (CALLEJON 3 AVENIDA POZO 7), RAMARAL (CLL 65 CRA 36B), Y BARRIO COLINAS DEL SEMINARIO	$ 988,606,095.00	$ -	$ 988,606,095.00	$ 988,604,331.00	90	LIQUIDADO	**100%**	CONTRATO DE OBRA (30 DE AGOSTO DE 2018) ACTA DE INICIO (4 DE SEPTIEMBRE DE 2018) ACTA PARCIAL No. 1 (3 DE OCTUBRE DE 2018) ACTA FINAL (13 DE NOVIEMBRE DE 2018) ACTA DE LIQUIDACIÓN (18 DE DICIEMBRE DE 2018)			**100.00%**
ABAL001	Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancabermeja **Resolución No- 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Belén ($66.409.003) por el proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Calle 75 Barrio Jerusalen ($117.831.761)**		$ 117,831,761		201702022	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 117,633,175.00	$ -	$ 117,633,175.00	$ 117,572,851.00	60	LIQUIDADO	**100%**	CONTRATO DE OBRA (24 DE ENERO DE 2018) ACTA DE INICIO (5 DE FEBRERO DE 2018) ACTA DE RECIBO FINAL (14 DE MARZO DE 2018) ACTA DE LIQUIDACIÓN (10 DE ABRIL DE 2018)		**100%**	

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	BANCO DE PROYECTOS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	PLAZO DIAS	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	2016	2017	2018
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																
ABAL003	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017** **Cambio de valor del proyecto aumentó de $350.000.000 a $546.877.999**		$ 546,877,999		201702019	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 546,597,388.00	$ -	$ 546,597,388.00	$ 546,548,499.00	90	LIQUIDADO	**100%**	CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE INICIO (1 DE NOVIEMBRE DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (13 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (1 DE FEBRERO DE 2018) ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DE ABRIL DE 2018)		**100%**	
ABAL004	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017** **Cambio de valor del proyecto aumentó de $320.000.000 a $695.557.789**		$ 695,557,789		201702018	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 695,423,658.00	$ -	$ 695,423,658.00	$ 693,410,186.00	90	LIQUIDADO	**100%**	CONTRATO DE OBRA (25 DE OCTUBRE DE 2017) OTRO SI ACLARATORIO (26 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE INICIO (31 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (11 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA DE RECIBO FINAL (31 DE ENERO DE 2018) ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MARZO DE 2018)		**100%**	
ABAL007	Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongasión de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.	$ 103,349,009			201402032	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 102,903,463.00	$ 0.00	$ 102,903,463.00	$ 102,896,268.00	60	LIQUIDADO	**100%**	CONTRATO DE OBRA (12 DE MAYO DE 2016) ACTA DE INICIO (21 DE MAYO DE 2016) ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (1 DE JULIO DE 2016) ACTA DE LIQUIDACIÓN (4 DE AGOSTO DE 2016)	**100%**		
ABAL008	Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja **Resolución No. 233 de 2018 - Eliminar el proyecto por valor de $800.000.000 y ese recurso se traslada para el proyecto ABAL011**			$ 800,000,000								SE ELIMINO DEL POIR PERO LOS RECURSOS SE SUMARON AL CONTRATO No. 68 DE 2018					
ABAL011	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha. **Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y cambiarlo por Construcción Alcantarilllado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja.**			$ 290,000,000								SE ELIMINO DEL POIR PERO LOS RECURSOS SE SUMARON AL CONTRATO No. 68 DE 2018					
	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja. **Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y cambiarlos por**			$ 1,138,499,419	201802009	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS GRANJAS SECTOR LA CANCHA DIAGONAL 64 ENTRE LA TRANSVERSAL 46 Y 45 DIAGONAL 64 ENTRE TRANSVERSAL 44" Y 44, TRANSVERSAL 44 ENTRE DIAGONAL 64 Y DIAGONAL 65, DIAGONAL 65 ENTRE TRANSVERSAL 44 Y CAÑO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".	$ 1,137,624,552.00	$ 0.00	$ 1,137,624,552.00		120	EN EJECUCIÓN	**60.67%**	CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 (4 DE DICIEMBRE DE 2018) OTRO SI MODIFICATORIO (20 DE DICIEMBRE DE 2018) ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE DICIEMBRE DE 2018)			**60.67%**

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	BANCO DE PROYECTOS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	PLAZO DIAS	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	2016	2017	2018
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																
ABAL013	Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio de Barrancabermeja		$ 126,386,085		201302079	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 193,694,406.00	$ 0.00	$ 193,694,406.00	$ 193,693,600.00	90	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (11 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE INICIO (19 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (4 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DICIEMBRE DE 2017)		100%	
ABAL014	Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso			$ 160,000,000	201802006	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABEMEJA - CARRERA 47 ENTRE CALLES 37 Y 37A.	$ 188,742,120.00	$ 0.00	$ 188,742,120.00	$ 188,740,694.00	90	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (24 DE AGOSTO DE 2018) ACTA DE INICIO (5 DE SEPTIEMBRE DE 2018) ACTA PARCIAL No. 1 (18 DE OCTUBRE DE 2018) ACTA FINAL (31 DE OCTUBRE DE 2018) ACTA LIQUIDACIÓN (20 DE NOVIEMBRE DE 2018)			100%
ABAL015	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros		$ 80,000,000		201702013	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 90,157,791.00	$ 0.00	$ 90,157,791.00	$ 90,124,782.00	60	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (01 DE AGOSTO DE 2017) ACTA DE INICIO (10 DE AGOSTO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (13 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (27 DE OBTUBRE DE 2017)		100%	
ABAL017	Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen **Resolución No. 233 de 2018 Ajuste del Valor del Proyecto de $150.000.000 a $99.354.863**			$ 150,000,000	201802008	CONSTRUCCIÓN ALCANTARTLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO ALTOS DE LA VIRGEN EN LA DIAGONAL 60 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	$ 99,348,563.00	$ 0.00	$ 99,348,563.00		60	TERMINADO	100%	CONTRATO DE OBRA (10 DE SEPTIEMBRE DE 2018) ACTA DE INICIO (25 DE SEPTIEMBRE DE 2018) ACTA PARCIAL No. 1 (29 DE OCTUBRE DE 2018) ACTA FINAL (19 DE DICIEMBRE DE 2018)			100%
ABAL018	Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Santander del Municipio de Barrancabermeja		$ 157,204,912		201402028	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 157,172,372.00	$ 0.00	$ 157,172,372.00	$ 157,170,495.00	90	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (24 DE OBTUBRE DE 2017) ACTA DE INICIO (31 DE OCTUBRE DE 2017) ACTA FINAL (11 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (22 DE DICIEMBRE DE 2017)		100%	
ABAL019	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 1	$ 1,000,516,111			201602006	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 1,000,392,606.00	$ 0.00	$ 1,000,392,606.00	$ 1,000,297,636.00	365	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (1 DE MARZO DE 2016) ACTA DE INICIO (3 DE MARZO DE 2016) ACTAS PARCIALES ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (20 DE ENERO DE 2017) ACTA DE LIQUIDACIÓN (10 DE MARZO DE 2017)	100%		
ABAL020	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 2		$ 883,157,410		201702001	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 883,067,237.00	$ 0.00	$ 883,067,237.00	$ 883,056,505.00	365	LIQUIDADO	100%	CONTRATO DE OBRA (15 DE MARZO DE 2017) ACTA DE INICIO (28 DE MARZO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JUNIO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 2 (10 DE AGOSTO DE 2017) ACTA PARCIAL No. 3 (29 DE SEPTIEMBRE DE 2017) ACTA PARCIAL No. 4 (11 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA PARCIAL No. 5 (20 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA FINAL (16 DE FEBRERO DE 2018) ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MARZO DE 2018)		100.00%	
ABAL021	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3			$ 1,015,608,566	201802001	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 1,015,544,689.00	$ 406,108,079.00	$ 1,421,652,768.00		12 meses	EN EJECUCIÓN	89.72%	CONTRATO DE OBRA (16 DE MARZO DE 2018) ACTA DE INICIO (4 DE ABRIL DE 2018) ACTA PARCIAL No. 1 (8 DE JUNIO DE 2018) ADICIONAL No. 1 (26 DE AGOSTO DE 2018) ACTA PARCIAL No. 3 (4 DE OCTUBRE DE 2018) OTROSI MODIFICATORIO (18 DE DICIEMBRE DE 2018) ACTA PARCIAL No. 4 (18 DE DICIEMBRE)			89.72%

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	BANCO DE PROYECTOS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	PLAZO DIAS	ESTADO	% DE AVANCE	EVIDENCIA	2016	2017	2018
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																
	MINI PTAR																
ABAL029	Adecuación de las mini PTAR`s del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Cormagdalena $7.796.797.047)	$ 7,500,000,000 $ 296,796,047			201602008	ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	$ 7,231,566,314	$ 2,927,866,366	$ 10,159,432,680	$ 10,159,412,762.00	12 MESES + 3 MESES = 15 MESES	LIQUIDACIÓN	100%	CONTRATO DE OBRA (5 DE MAYO DE 2016) ACTA DE INICIO (12 DE MAYO DE 2016) ACTAS PARCIALES ADICIONAL No.1 EN VALOR (2 DE JUNIO DE 2017) ADICIONAL No. 1 EN PLAZO (16 DE JUNIO DE 2017) ACTA PARCIAL No.8 (19 DE JULIO DE 2017) ADICIONAL No. 2 EN PLAZO (29 DE NOVIEMBRE DE 2017) ACTA PARCIAL No. 10 (14 DE DICIEMBRE DE 2017) ADICIONAL No. 3 EN PLAZO (29 DE DICIEMBRE DE 2017) ACTA RECIBO FINAL (28 DE FEBRERO DE 2018) ACTA DE LIQUIDACIÓN (25 DE JUNIO DE 2018)	100%		
	TARIFAS ALCANTARILLADO - CMI	$ 1,400,661,167	$ 3,545,004,791	$ 3,405,183,943	$ 3,665,372,222												

CORTE POR AÑO	100.00%	100.00%	90.08%
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018	98.02%		